

VIŠESTAMBENA GRAĐEVINA POS "BIOCI"

U gradu Šibeniku – naselje Bioci, APN je započeo s izgradnjom višestambene zgrade sa 127 stambenih jedinica podijeljenih u dva nadzemna volumena.

Stanje radova na dan 30.11.2021. godine,

Izvedeno 22,14 % ukupne vrijednosti investicije

Stanje radova na gradilištu „Višestambena građevina POS BIOCI“, na dan 30.11.2021. godine kako slijedi:

ARMIRANO BETONSKI RADOVI

ZGRADA A

- izvedeni zidovi 1. kata 100 %
- izvedena stropna ploča 1. kata sa pripadajućim stubištem 100 %
- izvedena armatura zidova 2. kata 60 %
- izvedeni zidovi 2. kata 50 %

ZGRADA B

- izvedeni zidovi 1. kata 100 %
- izvedena stropna ploča 1. kata sa pripadajućim stubištem 100%
- izvedena armatura zidova 2. kata 90 %
- izvedeni zidovi 2. kata 60 %
- izvedena oplata stropne ploče 2. kata 25% (1. trakt)

ZEMLJANI RADOVI

- Započeto je zatrpavanje obodnih zidova podrumske etaže sjeverne i dijela istočne strane do rampe nakon izvedbe hidroizolacije

HIDROIZOLACIJA

- Izrada vertikalne hidroizolacije sjeverne strane i dijela istočne strane

ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI:

- Postavljaju se instalacijske cijevi (bužiri) i uštede na međukatnim pločama i zidovima
- Izvode se nastavci gromobranskih traka

Radovi se odnose na period 1.11.2021. -30.11.2021.